

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
2号機				▼100m				▼180m											
煙突																			



### 1号機脱硫装置据付

1号機の脱硫装置の据付をしています。排煙中の硫酸化物を、除去する装置です。



### 石こう処理建屋

排煙の脱硫に伴い生成した石こうを脱水し貯蔵する建屋です。石こうは建材等に利用されます。



### 1号機主変圧器搬入

主変圧器は発電した電気の電圧を27.5万Vに上げ、電流を減らすことで送電時の熱損失を減らします。



### 熱中症対策

日中、外気温が高いため、水を霧状に吹き出して、気化熱の効果により現場の空気を冷やしています。

### 工事概要

- ボイラ** 1号機はバーナー（燃焼装置）の据付、2号機はボイラ鉄骨の組立を行っています。
- タービン** 1号機の発電機及び低圧蒸気タービンの組立を行っています。
- 煙突** 煙突が全高180mのうち、約130mの高さまで完成しました。
- 電気設備** 送電する電気の入切をする、GIS（ガス絶縁開閉装置）の動作確認試験を行っています。
- 屋内貯炭場** 建屋の屋根・外壁が9割完成しました。

### 先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	46.2%
2号機工事進捗率	17.1%
総合工事進捗率	34.7%