

2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
								100m▼ 180m▼ 据付完了▼											
				煙突												※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			



火力原子力発電技術大会
年に一度開催している技術発表会にて、横須賀火力に関する発表を行いました。



道路標示の整備
構内の交通安全確保のため、道路標示の整備を進めています。



2号機 性能試験前点検
所定の効率や環境性を確認する性能試験の前にボイラやタービン発電機を停止して点検をしています。



新警備室について
発電設備を警備する要員の詰所を新設しました。A地点からB地点に移転します。

来月の予定

<2号機>

性能試験やいろいろな出力での試験、また、性状の違う石炭を組み合わせた燃焼試験を計画しています。

<開放エリア>

セキュリティ設備の設置に向けて現地調査を行います。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	100%
2号機工事進捗率	98.8%
総合工事進捗率	99.5%