


2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼								※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			



ハヤブサ巣箱
 地域生息が確認されているハヤブサが営巣できるように、煙突の150mと96.5mの高さに巣箱を設置しています。



総合防災訓練
 万が一に備え、当社の防災力を向上するため、南消防署久里浜出張所の方々にご指導いただきました。



ボイラー屋上からの景色
 ボイラー屋上から見た千葉方面の景色です。東京湾を一望出来ます。



近隣湾岸清掃
 海洋プラスチック問題にも配慮した、海にやさしい地域づくりに努めています。

来月の予定
 <2号機>
 プラントの最大出力を測定する試験、また性状の違う石炭を組み合わせた燃焼試験を計画しています。
 <開放エリア>
 専門家のコンサルタント結果をふまえ、開放エリアをよりよい設計に反映していきます。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率	100%
2号機工事進捗率	99.0%
総合工事進捗率	99.6%