



2019年度				2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
▼準備工事 ▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火				▼営業運転開始			
1号機				▼着工				▼ボイラ工事開始				▼試運転開始				▼ボイラ点火 営業運転開始▼			
				2号機															
				煙突				100m▼ 180m▼ 据付完了▼								※開放エリア：2025年度中に利用開始予定			



ボイラ設備ファンの大きさ
1台のファンにつき、2台のモータを動力として運転する、とても大きなファンです。



煙突を下から見ると...
久里浜の新しいシンボルとなってほしい煙突は下から見ると美しい左右対称です。



安全集会の様子

1号冬季前点検
電力需要が高い冬にそなえ、万全な状態で運転できるように1号の点検を実施しました。



EV充電器設置工事開始
業務車両をEV化するため、充電器設置の準備を開始しました。

来月の予定
 <2号機>
 12月の工事完了に向けて最終の運転調整、設備点検を行います。
 <開放エリア>
 1月の本格工事開始に向けて三菱重工業現地事務所の撤去などの準備を開始します。

先月までの実績工事進捗率

1号機工事進捗率 **100%**
 2号機工事進捗率 **99.3%**
 総合工事進捗率 **99.7%**